




Urząd Marszałkowski  
Województwa Wielkopolskiego  
Departament Wdrażania  
Programu Regionalnego

RPWP.04.03.01-30-0025/16  
DWP.433.648.2016.III

Poznań, *do* lutego 2018 r.

*Dr p. S. Helwich*  
*27.02.2018*  
*G*

Pan  
Marcin Filoda  
Wójt Gminy Lubasz  
ul. Bolesława Chrobrego 37  
64-720 Lubasz



Szanowny Panie Wójcie,


odpowiadając na pismo z 6 lutego 2018 roku dotyczące prośby o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, pt. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz”, nr umowy o dofinansowanie RPWP.04.03.01-30-0025/16-00, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ uprzejmie informuje, co następuje.

Przedmiotowym pismem Beneficjent zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu z 31.05.2018 r. na 15.08.2018 r. Prośba Beneficjenta podyktowana została opóźnieniami w realizacji Zadania nr 1 *Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6*, które związane są z trudnościami w pozyskaniu przez Wykonawcę inwestycji konkretnego typu stali nierdzewnej, wymaganej przy konstrukcji reaktorów. Wpływ na opóźnienie realizacji inwestycji mają również nieścisłości w dokumentacji projektowej, które były zgłaszane przez Wykonawców robót budowlanych.

Ponadto Beneficjent poinformował, że obecnie jest na etapie uzupełnienia wykrytych uchybień w dokumentacji projektowej oraz wykonania projektu zamiennego, co spowoduje konieczność zmiany pozwolenia na budowę.

Regulamin Konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16, w ramach którego przedmiotowy wniosek otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakładał, że zakończenie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż 30 czerwca 2018 roku. Po podpisaniu umowy, na pisemny, uzasadniony wniosek Beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu może ulec wydłużeniu.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej oraz biorąc pod uwagę wyjaśnienia Beneficjenta wyraża zgodę



na wydłużenie terminu realizacji projektu do 15 sierpnia 2018 roku. Zaznacza się przy tym, że wskazana powyżej data jest terminem ostatecznym, który nie podlega dodatkowym przedłużeniom.

Odnosząc się do przekazanych pismem z 6 lutego 2018 r. informacji dotyczących konieczności wprowadzenia zmian w ramach realizowanej inwestycji, IZ WRPO 2014+ podkreśla, że zgodnie z zapisami § 17 Umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do informowania Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o każdej planowanej zmianie w Projekcie w terminie do 7 dni przed planowaną zmianą oraz nie później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem realizacji Projektu. Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć pisemny wniosek ze szczegółowym i merytorycznym uzasadnieniem planowanych zmian w Projekcie, przy czym zmiany te mogą zostać dokonane po uprzednim uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+. Beneficjent wskazanego wyżej obowiązku nie dopełnił. Podkreśla się przy tym, że do czasu uzyskania zgody Beneficjent może ponosić wydatki na własne ryzyko. Jeżeli ostatecznie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ ustosunkuje się pozytywnie do wniosku Beneficjenta, wydatki mogą podlegać rozliczeniu w ramach Projektu. Jeżeli Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zakwestionuje wnioskowane zmiany, wydatki poniesione w ich wyniku zostają uznane za niekwalifikowalne.

W związku z powyższym w celu ustosunkowania się przez IZ WRPO 2014+ do informacji o nieścisłościach w dokumentacji projektowej proszę o przesłanie projektu zamiennego wraz ze zmianą pozwolenia na budowę oraz wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych związanych z przedmiotowymi zmianami, niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że zmiana w zakresie terminu realizacji projektu zostanie wprowadzona w najbliższym aneksie do Umowy o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt z opiekunem Projektu Panem Mateuszem Pawlakiem, tel. 61 626 61 79, Wydział Umów, Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

*Z poważaniem*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DEPARTAMENTU



*Paula Nowaczynska*