

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PRACY **I OCHRONY ZDROWIA**

Zakres robót:

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sokołowie gm. Lubasz woj. wielkopolskie.

W zakres projektu wchodzi:

- Wymiana pomp w studniach głębinowych
- Demontaż hydroforów, aeratora i odżelaziaczy
- Montaż zestawu hydroforowego
- Wydzielenie pomieszczenia chlorowni
- Remont hali technologicznej, pomieszczenia konserwatora i WC.
- Montaż aeratora i zbiorników filtracyjnych ze złożem kwarcowym z wkładką filtracyjną z granulowanej masy katalitycznej
- Montaż całej armatury rurociągów ze stali nierdzewnej
- Montaż pełnej automatyki sterowania pracą stacji i awaryjnego informowania poprzez transmisję GPRS za pomocą modemu MT 101
- Budowa zbiorników wyrównawczych 2 x 100 m³
- Budowa kanalizacji spustowej ze zbiorników wyrównawczych
- Montaż kontenera na agregat prądotwórczy

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce:

- Adaptacja budynku S.U.W.
- zbiornika wód popłucznych,
- zbiornika bezodpływowego,
- neutralizatora
- studni głębinowych nr 1 i nr 2,
- rozbiórka zasieku na opał

3. Wskazanie elementów działki lub terenu mogących stworzyć zagrożenie dla ludzi:

- Nie dotyczy

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji:

- Prace montażowe sieci wodociągowych i kanalizacyjnej przy niewłaściwie zabezpieczonych wykopach
- Prowadzenie robót w pobliżu kolizji z istniejącym uzbrojeniem

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót:

- Miejsce prowadzenia robót oznakowane tablicami ostrzegawczymi, taśmą ostrzegawczą, znakami pionowymi i poziomymi

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

a) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:

- Postępować zgodnie z ogólnymi instrukcjami – w razie konieczności przerwać pracę, podjąć kroki zabezpieczające teren budowy

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej:

- Zgodnie z bezpośrednio obowiązującymi przepisami BHP dla poszczególnych stanowisk pracy

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi:

- Bezpośredni nadzór kierownika budowy lub kierownika robót

7. Określenie sposobu przechowywania materiałów i substancji niebezpiecznych:

- Urządzenia, materiały i narzędzia przechowywane na bazie wynajmowanej na czas trwania robót, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach niebezpiecznych na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- Wyposażenie w gaśnice
- Postępowanie zgodne z ogólnymi instrukcjami postępowania i ewakuacji

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń:

- Dokumenty przechowywane są w biurze budowy